

Aktualny stan zaawansowania inwestycji (część finansowa)

Zadania / kontrakty określone w harmonogramie realizacji projektu dołączonym do umowy o dofinansowaniu	Wydatki przypisane zadaniom / kontraktom określonym w aktualnym harmonogramie realizacji projektu		Wydatki poniesione od początku realizacji projektu		% realizacji
	ogółem	kwalifikowalne	ogółem	kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6=(5/3)*100
Kontrakt 1 - Usługi Inżyniera Kontraktu	2 438 110,91	2 151 145,17	238 877,61	238 877,61	11,10
Kontrakt 2 - Roboty budowlano-montażowe	64 895 837,43	57 257 594,97	8 851 751,90	8 851 751,90	15,46
Kontrakt 3 - Dostawy maszyn i urządzeń	10 351 251,99	9 132 909,25	0,00	0,00	0,00
Kontrakt 4 - Budowa drogi dojazdowej	7 002 974,58	6 178 724,22	87 022,90	87 022,90	1,41
Koszty zarządzania projektem (JRP)	2 921 394,63	2 577 546,38	1 034 391,16	1 034 045,67	40,12
Kontrakt 5 - Promocja i reklama	285 608,67	251 992,52	0,00	0,00	0,00
Zakup niezbędnych do realizacji Projektu gruntów	876 081,04	772 966,27	883 440,82	608 188,67	78,68
Kontrakt 6 - Zakup instalacji do biogazu	1 500 000,06	1 323 450,00	0,00	0,00	0,00
Koszty projektowania	874 996,66	0,00	875 000,00	0,00	0,00
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	4 187 502,96	3 694 633,71	0,00	0,00	0,00
Koszty VAT	20 166 175,06	0,00	2 032 279,03	0,00	0,00
OGÓŁEM	115 499 934,00	83 340 962,47	14 002 763,42	10 819 886,75	12,98

Prezes Zarządu
Piotr Kolakowski

Prokurent
Lucyna Zambek

Aktualny stan zaawansowania inwestycji (część opisowa)

Zadania / kontrakty określone w harmonogramie realizacji projektu dołączonym do umowy o dofinansowaniu	Stan realizacji (krótki opis)
1	2
Kontrakt 1 - Usługi Inżyniera Kontraktu	Realizację kontraktu rozpoczęto dnia 03 listopada 2009 r. W dniu 30.04.2010r Inżynier złożył pierwszą fakturę, którą rozliczył koszty nadzoru odpowiadającym 2,30% zaawansowania robót budowlanych.
Kontrakt 2 - Roboty budowlano-montażowe	W dniu 03.11.2009r podpisano umowę na realizację kontraktu. Dnia 02.12.2009r Wykonawca przejął plac budowy i do dnia 30.08.2010 r. wykonano: wycinkę drzew, makroniewielację terenu, wodociąg zasilający, zasilanie energetyczne, usunięto wiatrołomy, roboty ziemne Kwater nr 1, zebrano humus z Kwater nr 2, ustawiono kontenery pod zaplecze budowy, roboty ziemne i fundamenty pod obiektem nr 1 i nr 21. Kontynuowane są prace ziemne przy Kwaterze nr 2, ukształtowaniu terenu zbiorników, roboty ziemne przy obiekcie nr 4 oraz rozpoczęto prace budowlane przy kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej i sieci przeciwpożarowej.
Kontrakt 3 - Dostawy maszyn i urządzeń	Opracowanie dokumentacji przetargowej planowane jest na listopad 2010 r.
Kontrakt 4 - Budowa drogi dojazdowej	Zaktualizowano projekt drogi dojazdowej i w dniu 07.05.2010 r. złożono odpowiedni wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (procedura uzyskania pozwolenia w toku). Rozpoczęcie przetargu na budowę drogi dojazdowej do ZUOK planowane jest na 15.10.2010. W dniu 07.07.2010 r. zakończono prace budowlane na skrzyżowaniu drogi dojazdowej z drogą krajową nr 22 - rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 26.05.2010 r.
Koszty zarządzania projektem (JRP)	W 2007 roku utworzono JRP, a we wrześniu 2009 r. wdrożono odpowiednie procedury JRP. Na przełomie 2009/2010r uzupełniono skład osobowy JRP i zakupiono niezbędne wyposażenie do jej funkcjonowania.
Kontrakt 5 - Promocja i reklama	W dniu 19.07.2010 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu, podpisano umowę z Konsorcjum Firm: Piotrowski PR- Piotr Piotrowski (lider) i SG Consulting Sp. z o.o. w sprawie przeprowadzenia kampanii promocyjnej dla projektu. Na dzień dzisiejszy twają ustalenia dotyczące szczegółowego harmonogramu działań promocyjnych.
Zakup niezbędnych do realizacji Projektu gruntów	W oparciu o decyzję lokalizacyjną i projekt budowlany zakupiono grunty pod budowę zakładu i drogi dojazdowej. Wykup gruntów został zakończony dnia 05.12.2008 roku.
Kontrakt 6 - Zakup instalacji do biogazu	Prace nad SIWZ do przetargu rozpoczęła się w listopadzie 2010 roku. Planowana data rozpoczęcia realizacji kontraktu przypada na lipiec 2011 roku, zakończenia - grudzień 2011 r.
Koszty projektowania	Prace projektowe trwały w latach 2003-2006 dotyczyły projektów budowlanych i wykonawczych Zakładu oraz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie i w całości stanowią koszty niekwalifikowane.



Prezes Zarządu

Piotr Kolačowski

 Prokurent