

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU: Budowa ZUOK "Stary Las"

FAZA PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA		Czas trwania [dni]	Rozpoczęcie [rr/mm/dd]	Zakończenie [rr/mm/dd]	2007	2008		2009		2010		2011	
					P 2	P 1	P 2	P 1	P 2	P 1	P 2	P 1	P 2
1	Przygotowanie Wstępnego Studium Wykonalności. (Określenie celów i głównych parametrów przedsięwzięcia).	485	01-lut-03	30-maj-04									
2	Organizacja JPP/JRP Wnioskodawcy/ beneficjenta	214	01-cze-07	31-gru-07	xxxxxx								
3	Ustalanie i wdrażanie struktury instytucjonalnej przedsięwzięcia	760	01-kwi-05	30-kwi-07									
4	Nabywanie gruntów lub prawa do dysponowania terenem.	1 030	06-cze-05	31-mar-08	xxxxxx	xxxxxx							
5	Dokumentacja przetargowa i przetarg dla pomocy technicznej		nie dotyczy	nie dotyczy									
6	Pomoc techniczna dla przygotowania przedsięwzięcia (NF lub inne) - przygotowanie SW - wersja wstępna		nie dotyczy	nie dotyczy									
7	Przygotowanie Studium Wykonalności - wersja wstępna - wykonanie przez Wnioskodawcę	850	01-lut-03	30-maj-05									
8	Promesa pożyczki inwestycyjnej	96	09-mar-07	12-cze-07									
9	Dokumentacja projektowa i przetargowa, przetargi	1 400	01-sie-04	31-maj-08	xxxxxx	xxxxxx							
10	Podpisanie ostatniego kontraktu wykonawczego	31	01-mar-08	31-mar-08		xxxxxx							
11	Uzyskanie gotowości instytucjonalnej, własnościowej, kompletności decyzji administracyjnych	1 187	01-kwi-05	30-cze-08	xxxxxx	xxxxxx							
12	Aktualizacja i weryfikacja Studium Wykonalności i przygotowanie Wniosku o przyznanie dofinansowania	92	01-mar-08	31-maj-08	xxxxxx	xxxxxx							
12.1	Aktualizacja Studium Wykonalności po uzyskaniu danych z przetargów	61	01-mar-08	30-kwi-08		xxxxxx							
12.2	Weryfikacja SW i Wniosku przez instytucje IW, IP, IZ, ew KE	31	01-maj-08	31-maj-08		xxxxxx							
13	Wydanie Decyzji o dofinansowaniu	30	01-cze-08	30-cze-08		xxxxxx	xxxxxx						
13.1	Wydanie Decyzji przez KE		nie dotyczy	nie dotyczy		xxxxxx	xxxxxx						
13.2	Wydanie Decyzji przez NF	30	01-cze-08	30-cze-08		xxxxxx							
13.3	Wydanie Decyzji - inne (MRR)	30	01-cze-08	30-cze-08		xxxxxx							
14	Zawarcie umowy o dofinansowanie	46	01-sie-08	15-wrz-08			xxxxxx						
FAZA REALIZACJI													
15	Kontrakt nr 4 - wsparcie JRP, promocja , itp..	1 156	02-maj-07	30-cze-10	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx			
16	Kontrakt nr 1 - Inżynier	1 036	01-mar-08	31-gru-10		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx		
17	Kontrakt nr 2 - Czerwony Fidic	1 005	01-kwi-08	31-gru-10		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx		
17.1	Roboty	640	01-kwi-08	31-gru-09		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx				
17.2	Zgłaszanie wad i usterek	365	01-sty-10	31-gru-10						xxxxxx	xxxxxx		
18	Kontrakt nr 3 - Czerwony Fidic - dostawy	914	01-lip-08	31-gru-10			xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx		
18.1	Prace projektowe		nie dotyczy	nie dotyczy									
18.2	Pozwolenie na budowę dla kontraktu nr 3		nie dotyczy	nie dotyczy									
18.3	Dostawy	518	01-lip-08	30-lis-09			xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx				
18.4	Zgłaszanie wad i usterek	365	01-sty-10	31-gru-10						xxxxxx	xxxxxx		
19	Kontrakt nr 5 - zakup gruntów pod drogę dojazdową	397	01-mar-07	31-mar-08	xxxxxx	xxxxxx							
20	Kontrakt nr 6 - droga dojazdowa - czerwony Fidic	456	01-kwi-08	30-cze-09									
20.1	Pozwolenia na budowę	91	01-kwi-08	30-cze-08									
20.2	Przetarg	92	01-lip-08	30-wrz-08									
20.3	Roboty	273	01-paź-08	30-cze-09									
21	Uzyskanie efektu rzeczowego	365	01-sty-10	31-gru-10						xxxxxx	xxxxxx		
22	Potwierdzenie efektu ekologicznego	365	01-lip-10	30-cze-11							xxxxxx	xxxxxx	
23	Przygotowanie i weryfikacja Raportu Końcowego	244	01-kwi-10	30-lis-10						xxxxxx	xxxxxx		
23.1	Przygotowanie Raportu Końcowego	91	01-kwi-10	30-cze-10									
23.2	Weryfikacja i zatwierdzanie Raportu Końcowego	153	01-lip-10	30-lis-10						xxxxxx			
24	Rozliczenie przedsięwzięcia i płatność końcowa	243	01-gru-10	31-lip-11						xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx

Całkowity czas trwania projektu

3 103

01-lut-03

31-lip-11

Czas trwania od dnia 26.11.2007

1 344

26-lis-07

31-lip-11